

Decentralized Capital Budget Programme - 2025
Physical and Financial Progress as at 08/09/2025

District:

Quarter Report/Detail Report

No.	Name of the Divisional Secretariat (Please Refer Annex I)	Name of the GN Division (Please Refer Annex I)	Name of the NPD Approved Project	No. of Beneficiary families	Allocation (Rs.Mn)	Project Period		Development Sector (pls see Annex II)	Sub sector (pls see annex III)	Project Estimated Cost (Rs.Mn)	** Physical Progress (No. of Projects)(Pls see Annex IV)														Expenditure (Rs.Mn)		Remarks	
						NPD Approved Date (DD/MM/YY)	Expected Completion Date (DD/MM/YY)				Estimates are being / to be prepared	Estimate prepared(Estimated)	Quotation /Bid called	Quotation /Bid Received	Evaluation Stage	Contract Awarded	Start construction .25% completed	25 % -50% completed	50% -75% completed	75 % - 99% completed	100% Physically completed not paid	100% completed, Physically and financially completed	Not Started	Problems	Total Expenditure(With Admin cost/VAT)(Rs. Mn)	Bills in hand (Rs. Mn)		
A1	A2	A3	A4	A5	B	C1	C2	C3	C4	D	E	F	G															
1	Seethawaka (Hanwella)	Jayaweeragoda	සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කො. ජයවීරගොඩ ග්‍රා.නි. වසමේ සෞභාග්‍යාසුර මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට මීටර් 100ක කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.	85	1	22/03/2025		8	1.8	1							1											
2	Seethawaka (Hanwella)	Egodagama	444/C මාවතගම බටහිර වසමේ රිටිගහහේන පාර වැලිකල බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය දෙසට මාර්ගය නො.96/1 ගනන්පා මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම.	42	1	9/5/2025		8	1.8	1							1										මහජන විරෝධතා හේතුවෙන් සංශෝදනයට යොමු කර ඇත.	
3	Seethawaka (Hanwella)	Agra Pedesa	425/කණමිපැල්ල නැගෙනහිර වසමේ මල්ලිකාවත්ත මාර්ගය හරහා මානකඩ මාර්ගයට සම්බන්ධවන පාලම සංවර්ධනය කිරීම.	150	1	9/5/2025		8	1.8	1									1									
4	Seethawaka (Hanwella)	Agra Pedesa	අග්‍රාපෙදෙස වාන්දනී බස්නායක මහත්මියගේ ඉඩම සීමාවේ සිට මාතුපාල මහතාගේ ඉඩම සීමාව දක්වා සංවර්ධනය කිරීම.	30	1	9/5/2025		8	1.8	1					1													
5	Seethawaka (Hanwella)	Higurala	හීගුරල කනත්ත පාර අංක 100/2 ලෝරන්ස් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම.	75	2	9/5/2025		8	1.8	2									1									
6	Seethawaka (Hanwella)	Thawalgoda	කොස්ගම විලේජ් එක පාර (තාවල්ගොඩ මාර්ගයෙන් ප්‍රවිශ්ඨ වන) ගයන් මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වී තිලක් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම (මී.100 ක් පමණ)	20	1	9/5/2025		8	1.8	1										1								
7	Seethawaka (Hanwella)	Sudewella	සුදුවැල්ල කලවැලගොල්ල නො.177/A ලාල් සමරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට නො.177/H/ 1 නිශාන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	150	1	9/5/2025		8	1.8	1										1								
8	Seethawaka (Hanwella)	Bollathawa	බොල්ලතාව වසමේ පිලප්පු කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.	23	1	9/5/2025		8	1.8	1										1								
9	Seethawaka (Hanwella)	Bollathawa	බොල්ලතාව වසමේ කළුතැණි මාවත ආරම්භයේ සිට වාලට මහත්මියගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම.	20	1	9/5/2025		8	1.8	1							1											
10	Seethawaka (Hanwella)	Thawalgoda	කොස්ගම විලේජ් තාවල්ගොඩ මාර්ගය (පොලිකින් ෆැක්ටරිය පිටුපස මාර්ගය) ශාන්ත මහතාගේ නිවස (29/261) අසලින් ආරම්භවී සරත් මහතාගේ නිවස අසලින්(20/261) අවසන් වන මී. 80 පමණ ප්‍රමාණය සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම.	50	1	9/5/2025		8	1.8	1										1								
11	Seethawaka (Hanwella)	kiriwandala North	කිරිවන්දල උතුරු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පෙන්නර් වත්ත ග්ලෙන්ගොස් පෙදෙසේ බෝධිය ආසන්නයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කර නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට පහලට සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම.	84	4	23/05/2025		8	1.8	4					1													
											15	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	6						
* Projects should be categorized for following sectors as per the Circular-MF/02/2025																												

* Projects should be categorized for following sectors as per the Circular-MF/02/2025